

Протокол
заседания Общественного Совета по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального района Безенчукский»

п. г. т. Безенчук

10.01.2019 г.
14-00 час.

Председательствовал:

Зайцев Г. А.- председатель комиссии Общественного Совета при Главе муниципального района Безенчукский

Присутствовали члены комиссии:

Безсмертная В.И.- директор ГБУ СО «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов муниципального района Безенчукский»;

Бузуев С.В.- Глава городского поселения Осинки;

Васильева Л.М.- Глава сельского поселения Звезда;

Гайдуков А.В.- Глава сельского поселения Екатериновка;

Петрушкин О.В.- Глава сельского поселения Ольгино;

Карсунцев А.А.- председатель Совета ветеранов вооруженных сил;

Энговатов О.А.- депутат Собрания представителей городского поселения Безенчук, председатель совета МКД ул. Советская, д.11 п. Безенчук;

Секретарь:

Галицина Н.- секретарь Местного отделения муниципального района Безенчукский ВПП «Единая Россия»

Приглашенные:

Панферов С.П. - руководитель Комитета по строительству Администрации м. р. Безенчукский Самарской области;

Повестка дня:

1. О выполнении мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Формирование современной городской среды муниципального района Безенчукский» на 2018-2022 годы по состоянию на 10.01.2019 года.

Работа Общественного Совета:

1. Выступил Панферов С.П. - руководитель Комитета по строительству Администрации муниципального района Безенчукский Самарской области, он доложил присутствующим о ходе реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Формирование современной городской среды муниципального района Безенчукский» на 2018-2022 годы по состоянию на 10.01.2019.

Планируемая (сметная) стоимость контрактов составляет: 35 159 511,00 руб., в том числе:

- благоустройство дворовых территорий - 9 165 011,00 руб.;

- благоустройство общественных территорий – 25 994 500,00 руб.

Законтрактованная стоимость: 34 715 849,94 руб.

Выплаченная стоимость: 34 686 811,65 руб.

Сумма экономии средств по контрактам: 29 038,29 руб.

По состоянию на 10.01.2019 закрыто 6 (шесть) муниципальных контрактов. В рамках заключенных муниципальных контрактов выполнены работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов по адресам: -п. г. т. Безенчук, ул. Советская, д.95А, ул. Советская, д.97, ул. Советская, д.162,ул. Советская, д.162А, ул. Советская, д.164, , ул. Советская, д.164А, ул. Советская, д.166, ул. Центральная, д.18 ул. Центральная, д.2, ул. Чапаева, д.6, ул. Чапаева, д.21,ул. Чапаева, д.23,ул. Чапаева, д.31 - п. г. т. Осинки, ул. Восточная, д.2, ул. Комсомольская, д.1, ул. Комсомольская, д.2, ул. Комсомольская, д.3, ул. Комсомольская, д.4, ул. Куйбышева, д.9, ул. Льва Толстого, д.20, ул. Льва Толстого, д.33, ул. Полевая, д.13, ул. Полевая, д.19, ул. Полевая, д.31, ул. Полевая, д.33, ул. Пушкина, д.23, ул. Пушкина, д.24, ул. Тельмана, д.21.

Завершены работы по благоустройству трех общественных территорий (п.г.т. Безенчук, п.г.т. Осинки, с.п. Васильевка).

Экономия по выполненным контрактам направлена на ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек по адресам: п. Безенчук, ул. Советская, д.105А, ул. Чапаева, д.8, ул. Центральная, д.103, ул. Комсомольская, д.142А. Кроме того были выполнены дополнительные объемы работ по адресам:

п. Безенчук: ул. Советская д.95 А, Советская д.164;
п. Осинки: ул. Комсомольская д.1, ул. Комсомольская д.2 и устройство детской игровой площадки по адресу: п. Безенчук, ул. Чапаева, д.21.


Решили:

1. Утвердить ежемесячный отчет по реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды по состоянию на 01.11.2019 года, предназначенный для размещения в ГИС ЖКХ.

Председатель комиссии
Общественного Совета при Главе
м.р. Безенчукский

 Зайцев Г.А.

Секретарь Общественного Совета
по обеспечению реализации
МП «Формирование современной
городской среды муниципального
района Безенчукский»

 Галицина Н.Е.

на 10.01.2019 г.

Субъект РФ	Самарская область
Муниципалитет	Муниципальный район Безенчукский
Код ОКТМО	43881287 Комитет по строительству Администрации муниципального района Безенчукский Самарской области

Общее количество контрактов на текущий год	6
В статусе "Черновик"	
В статусе "Готовится документация"	
В статусе "Размещён на площадке"	6
В статусе "Выбран исполнитель"	6
В статусе "Контракт заключён"	6
В статусе "Приёмка работ"	
В статусе "Есть претензии"	
В статусе "Контракт расторгнут"	
В статусе "Контракт закрыт"	6
Планируемая стоимость	35 159 511,11 рублей
Сметная стоимость	35 159 511,11 рублей
Законтрактованная стоимость	34 715 849,94 рублей
Выплаченная стоимость	34 686 811,65 рублей
Сумма экономии средств по контрактам	29 038,29 рублей

Согласовано:

*Председатель Общественного Совета
МР. Безенчукский*

Земцов Т.А.
(должность, ФИО)

_____ (подпись)
Александр
_____ (подпись)

*Секретарь Общественного Совета
по обеспечению реализации Программы
"Формирование современной
инфраструктуры"*

Таликина Н.Б.
(должность, ФИО)

_____ (подпись)
_____ (подпись)
Н.Б.
_____ (подпись)

М.п.

Дата: _____