

на 29.06.2018 г.

Субъект РФ	Самарская область
Муниципалитет	Муниципальный район Безенчукский
	43881287
Код ОКТМО	Комитет по строительству Администрации муниципального района Безенчукский Самарской области

Общее количество контрактов на текущий год	4
В статусе "Черновик"	
В статусе "Готовится документация"	
В статусе "Размещён на площадке"	4
В статусе "Выбран исполнитель"	4
В статусе "Контракт заключён"	4
В статусе "Приёмка работ"	
В статусе "Есть претензии"	
В статусе "Контракт расторгнут"	
В статусе "Контракт закрыт"	
Планируемая стоимость	35 159 511,00 рублей
Сметная стоимость	35 159 511,00 рублей
Законтрактованная стоимость	30 658 977,59 рублей
Выплаченная стоимость	0
Сумма экономии средств по контрактам	4 433 587,97 рублей

Согласовано:

Председатель Общеотделного  
Совета при Главе г.р. Безенчуцкий  
Зайцев Т.Н.



(подпись)

Секретарь Общеотделного Совета  
по обеспечению реализации Программы  
"Формирование современной городской  
среды жилищного строительства"

(подпись)

Безенчукский  
Тамарка А.В.

(подпись)

(должность, ФИО)

(подпись)

(должность, ФИО)

(подпись)

М.П.

Дата: 06.07.2018г.



В соответствии с условиями контракта Подрядчик ООО «СтройТрансСервис» выполнил работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в количестве -28 шт. в том числе в городском поселении Безенчук-13 шт., в г.п. Осинки- 15 шт., согласно сметной документации, техническому заданию и в соответствии с графиком производства работ

05.06.2018 при комиссионном осмотре выявлены недостатки, в том числе дефекты асфальтобетонного покрытия в виде трещин, а так же недостаточная плотность утрамбовки асфальтобетонного покрытия, которые отражены в обращении к подрядчику ООО «СтройТрансСервис» (письмо от 06.06.2018 № 220) и в отчете (контрактование) в адрес министерства энергетики и ЖКХ Самарской области 07.06.2018.

06.06.2018 состоялась рабочая встреча представителей Заказчика и Подрядчика, в ходе которой поадресно рассмотрены замечания, для последующего устранения выявленных нарушений.

Подрядчику рекомендовано убрать остатки щебня, грунта и строительного мусора по всем адресам в п.г.т. Осинки и п.г.т. Безенчук.

Согласно условиям договора Подрядчик обязуется устранить дефекты в гарантийные сроки, предусмотренные п.5.3. Контракта. По состоянию на 29.06.2018 замечания устранены на 30%.

По состоянию на 29.06.2018 в муниципальном районе Безенчукский заключены три контракта на ремонт общественных территорий:

1. п.г.т. Осинки на сумму – 5 362, тыс. руб., подрядчик – ООО «Среда»;
2. с.п. Васильевка на сумму – 5 109,5 тыс. руб., подрядчик – ООО «Среда»;
3. п.г.т. Безенчук на сумму – 13 313 тыс. руб., подрядчик – ООО «СТРОЙМОНТАЖСАМАРА».

Работы по благоустройству общественных территорий ведутся.

Законтрактованная стоимость по состоянию на 29.06.2018г. составляет 30 658 977,59 руб. Сумма экономии средств по контрактам – 4 433 587,97 руб.

Решили: Общественный Совет по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального района Безенчукский» принял решение утвердить ежемесячный отчет по реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды по состоянию на 29.06.2018 года, предназначенный для размещения в ГИС ЖКХ.

Председатель комиссии  
Общественного Совета при Главе  
м.р. Безенчукский

 Зайцев Г.А.

Секретарь Общественного Совета  
по обеспечению реализации  
МП «Формирование современной  
городской среды муниципального  
района Безенчукский»



Галицина Н.Е.



## Протокол

заседания Общественного Совета по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального района Безенчукский»

п. г. т. Безенчук

02.07.2018 г.  
14-00 час.

Председательствовал:

Зайцев Г. А.- председатель комиссии Общественного Совета при Главе муниципального района Безенчукский

Присутствовали члены комиссии:

Безсмертная В.И.- директор ГБУ СО «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов муниципального района Безенчукский»;

Бузуев С.В.- Глава городского поселения Осинки;

Васильева Л.М.- Глава сельского поселения Звезда;

Гайдуков А.В.- Глава сельского поселения Екатериновка;

Петрушкин О.В.- Глава сельского поселения Ольгино;

Карсунцев А.А.- председатель Совета ветеранов вооруженных сил;

Энговатов О.А.- депутат Собрания представителей городского поселения Безенчук, председатель совета МКД ул. Советская, д.11 п. Безенчук;

Секретарь:

Галицина Н.- секретарь Местного отделения муниципального района Безенчукский ВПП «Единая Россия»

Приглашенные:

Панферов С.П. - руководитель Комитета по строительству Администрации м. р. Безенчукский Самарской области;

Денисов Я.И.- начальник отдела ЖКХ Администрации м. р. Безенчукский;

Овчинникова Л.А.- заместитель начальника отдела ЖКХ Администрации м. р. Безенчукский;

Повестка дня:

1. О выполнении мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Формирование современной городской среды муниципального района Безенчукский» на 2018-2022 годы по состоянию на 29.06.2018 года.

Работа Общественного Совета:

1. Выступил Панферов С.П. - руководитель Комитета по строительству Администрации муниципального района Безенчукский Самарской области, он доложил присутствующим о ходе реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Формирование современной городской среды муниципального района Безенчукский» на 2018-2022 годы в 2018 году.

Планируемая (сметная) стоимость контрактов составляет: 35 159 511,00 руб., в том числе:

- благоустройство дворовых территорий - 9 165 011,00 руб.;

- благоустройство общественных территорий – 25 994 500,00 руб.

По состоянию на 29.06.2018 исполнен муниципальный контракт по ремонту дворовых территорий.