



АДМИНИСТРАЦИЯ

муниципального района
Безенчукский
Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.04.2021 № 360
п.г.т. Безенчук

О реализации муниципальной программы
«Развитие коммунальной инфраструктуры
и совершенствование системы обращения с
отходами в муниципальном районе
Безенчукский на 2016-2020 годы» за 2020 год

Заслушав и обсудив информацию и. о. начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района Безенчукский Самарской области (Юдину О.В.) по вопросу «О реализации муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры и совершенствование системы обращения с отходами в муниципальном районе Безенчукский на 2016-2020 годы» за 2020 год, руководствуясь Уставом муниципального района Безенчукский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Информацию о реализации муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры и совершенствование системы обращения с отходами в муниципальном районе Безенчукский на 2016-2020 годы» за 2020 год принять к сведению.

Глава района

В.В. Аникин

Юдина О.В.

2-27-56

Отчет

о выполнении мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Развитие коммунальной инфраструктуры и совершенствование системы обращения с отходами муниципальном районе Безенчукский на 2016-2020 годы» за 2020 год

Постановлением Администрации муниципального района Безенчукский Самарской области от 12.08.2015 № 1000 утверждена муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры и совершенствование системы обращения с отходами муниципальном районе Безенчукский на 2016-2020 годы» (далее – Программа). Постановлением от 30.12.2020 № 1389 в Программу внесены изменения.

Основные цели Программы:

-Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания потребителей, обеспечение надежности работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортности и безопасности условий проживания граждан.

Задачи программы:

-Обеспечить сбалансированное, перспективное развитие систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве объектов капитального строительства и соответствующие установленным требованиям надежность, энергетическую эффективность инженерных систем, снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека, повышение качества поставляемых для потребителей товаров, оказываемых услуг в сфере электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, в также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению ТБО.

В 2020 году в рамках программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры м. р. Безенчукский планировалось освоить 86886,8 тыс. руб.

В 2020 году в рамках заключенного муниципального контракта № ЭА.2020.0117 от 28.09.2020 г. на сумму 608.11 тыс. руб., произведена замена участка холодного водоснабжения в с.п. Ольгино.

Также за счет средств бюджета муниципального района Безенчукский выполнены контракты:

- № 77 от 18.06.2020 г. ремонт участка сети холодного водоснабжения в пер. Гаан, с. Йоганесфельд, с.п. Ольгино на сумму 279,72 тыс. руб.

- №76 от 18.06.2020 г. замена водопровода ул. Купинская с.п. Купино на сумму 216,47 тыс. руб.

Вышеперечисленные мероприятия выполнены за счет средств бюджета муниципального района Безенчукский на общую сумму – 1104,3 тыс. руб.

Кроме того в рамках действующей Программы произведено возмещение затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в части снижения задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов в целях обеспечения населения бесперебойным снабжением коммунальными услугами – 76967,5 тыс. руб.

Эффективность реализации Программы за отчетный год рассчитывается как отношение суммы фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий программы на конец отчетного года, к общей плановой сумме финансирования Программы, предусмотренной на реализацию мероприятий в отчетном году.

В 2020 году в рамках программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры м. р. Безенчукский, плановый объем денежных средств, предусмотренных из местного бюджета, составил 86886,8 тыс. руб. Фактически мероприятия по развитию коммунальной инфраструктуры выполнены на сумму 78071,8 тыс. руб. Выполнение мероприятий программы составило – 89,85 %.

По итогам реализации программы «Развитие коммунальной инфраструктуры и совершенствование системы обращения с отходами в муниципальном районе Безенчукский на 2016-2020 годы» проведены следующие мероприятия:

2016 год – произведён ремонт модульных котельных на сумму 153, 98 тыс. руб., закольцовка водовода по ул. Мелиораторов (водозабор «Западный») на сумму 1500,28 тыс. руб., установлена водонапорная башня и пробурена артезианская скважина в с. Натальино на сумму 2127,83 тыс. руб., произведена замена глубинных насосов в поселениях района на сумму 1946,58 тыс. руб. Мероприятия по улучшению технического состояния, обеспечению сохранности и ремонту жилого фонда выполнены на сумму 8637,32 тыс. руб. Произведена оплата в сумме 1979,4 тыс. руб. для оплаты капитального ремонта за муниципальные квартиры в МКД. Произведены работы по ремонту и газификации квартир, ремонту фасадов домов и кровель домов на сумму 5480,57 тыс. руб. Выполнена опиловка деревьев на сумму 209,35 тыс. руб. Установлены детские игровые комплексы в 5 населённых пунктах на общую сумму 968 тыс. руб.

2017 год – произведён ремонт объектов водоснабжения в сельских поселениях Преполовенка, Переволоки, Екатериновка, Прибой, Звезда, Песочное, Купино на сумму 4152,19 тыс. руб. Ремонтно-восстановительные работы на скважине в с. Никольское, с. Купино на сумму 1268,21 тыс. руб., замена наружных сетей канализации в п. Безенчук по ул. Кирова и ул. Советская на сумму 2026,64 тыс. руб. Мероприятия по улучшению технического состояния, обеспечению сохранности и ремонту жилого фонда выполнены на сумму 16870,55 тыс. руб. Произведена оплата в сумме 553,1 тыс. руб. для оплаты капитального ремонта за муниципальные квартиры в МКД. Выполнена опиловка деревьев на сумму 367 тыс. руб. Произведены работы по ремонту дворовых проездов на сумму 12170,7 тыс. руб. Установлены детские игровые комплексы на общую сумму 373 тыс. руб. Выполнен капитальный ремонт элементов МКД и муниципальных квартир на сумму 3406,75 тыс. руб.

2018 год – выполнены работы по ремонту скважины в с. Ольгино на сумму 1648,226 тыс. руб., монтаж водонапорной башни в с. Екатериновка и в с. Преполовенка на сумму 2847,9 тыс. руб. Произведены работы по ремонту систем водоснабжения в сельских поселениях м.р. Безенчукский на сумму 1492,5 тыс. руб. Произведено возмещение затрат, в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в части снижения задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов в целях обеспечения населения бесперебойным снабжением коммунальными услугами на сумму 19203,585 тыс. руб.

2019 год – выполнены работы по строительству водозабора и сетей в с. Екатериновка, а так же монтажу водонапорной башни на сумму 2600 тыс. руб. Выполнены муниципальные контракты: на сумму 1200 тыс. руб., по проектированию и реконструкции сетей водопровода в с. Васильевка; на сумму 1091,370 тыс. руб., произведен ремонт систем водоснабжения с. Новомихайловка; на сумму 393,558 тыс. руб. приобретены полиэтиленовые трубы для ремонта системы водоснабжения. Проведены мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок на сумму

1296,93 тыс. руб. и устройству контейнерных площадок на сумму 5636,83 тыс. руб. Произведено возмещение затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в части снижения задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов в целях обеспечения населения бесперебойным снабжением коммунальными услугами – 1659,874 тыс. руб.

2020 год – произведена замена участка холодного водоснабжения в с.п. Ольгино на сумму 608.11 тыс. руб., выполнен ремонт участка сети холодного водоснабжения в пер. Гаан, с. Йоганесфельд, с.п. Ольгино на сумму 279,72 тыс. руб., произведена замена водопровода ул. Купинская с.п. Купино на сумму 216,47 тыс. руб. Произведено возмещение затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в части снижения задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов в целях обеспечения населения бесперебойным снабжением коммунальными услугами – 76967,5 тыс. руб.

И. о. начальника отдела ЖКХ



Юдина О.В.

Отчет

об оценке социально-экономической эффективности реализации муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры и совершенствование системы обращения с отходами в муниципальном районе Безенчукский на 2016-2020 годы» за 2020 год и в целом по программе.

I. Меры по реализации программы

Постановлением Администрации муниципального района Безенчукский Самарской области от 12.08.2015 № 1000 утверждена муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры и совершенствование системы обращения с отходами муниципальном районе Безенчукский на 2016-2020 годы» (далее – Программа).

Основные цели Программы:

-Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания потребителей, обеспечение надежности работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортности и безопасности условий проживания граждан.

Задачи программы:

-Обеспечить сбалансированное, перспективное развитие систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве объектов капитального строительства и соответствующие установленным требованиям надежность, энергетическую эффективность инженерных систем, снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека, повышение качества поставляемых для потребителей товаров, оказываемых услуг в сфере электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, в также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению ТБО.

II. Финансирование и освоение проводимых Программных мероприятий по результатам 2020 года.

В 2020 году в рамках программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры м. р. Безенчукский, плановый объем денежных средств, предусмотренных из местного бюджета, составил 86886,8 тыс. руб. Фактически мероприятия по развитию коммунальной инфраструктуры выполнены на сумму 78071,8 тыс. руб. Выполнение мероприятий программы составило – 89,85 %.

III. Эффективность реализации Программы в 2020 году и в целом по программе.

В 2020 году в рамках заключенного муниципального контракта № ЭА.2020.0117 от 08.09.2020 г. на сумму 608,11 тыс. руб., произведена замена участка холодного водоснабжения в с.п. Ольгино.

Также за счет средств бюджета муниципального района Безенчукский выполнены контракты:

- № 76 от 18.06.2020 г. замена водопровода ул. Купинская, с.п. Купино на сумму 216.47 тыс. руб.

- №77 от 18.06.2020 г. ремонт участка сети холодного водоснабжения пер. Гаан с. Йоганесфельд с.п. Ольгино на сумму 279,72 тыс. руб.

Кроме того в рамках действующей Программы произведено возмещение затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в части снижения задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов в целях обеспечения населения бесперебойным снабжением коммунальными услугами – 76967,5 тыс. руб.

Эффективность реализации Программы за отчетный год рассчитывается как отношение суммы фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий программы на конец отчетного года, к общей плановой сумме финансирования Программы, предусмотренной на реализацию мероприятий в отчетном году.

В 2020 году в рамках программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры м. р. Безенчукский, плановый объем денежных средств, предусмотренных из местного бюджета, составил 86886,8 тыс. руб. Фактически мероприятия по развитию коммунальной инфраструктуры выполнены на сумму 78071,8 тыс. руб. Выполнение мероприятий программы составило – 89,85 %.

По итогам реализации программы «Развитие коммунальной инфраструктуры и совершенствование системы обращения с отходами в муниципальном районе Безенчукский на 2016-2020 годы» проведены следующие мероприятия:

2016 год – произведён ремонт модульных котельных на сумму 153, 98 тыс. руб., закольцовка водовода по ул. Мелиораторов (водозабор «Западный») на сумму 1500,28 тыс. руб., установлена водонапорная башня и пробурена артезианская скважина в с. Натальино на сумму 2127,83 тыс. руб., произведена замена глубинных насосов в поселениях района на сумму 1946,58 тыс. руб. Мероприятия по улучшению технического состояния, обеспечению сохранности и ремонту жилого фонда выполнены на сумму 8637,32 тыс. руб. Произведена оплата в сумме 1979,4 тыс. руб. для оплаты капитального ремонта за муниципальные квартиры в МКД. Произведены работы по ремонту и газификации квартир, ремонту фасадов домов и кровель домов на сумму 5480,57 тыс. руб. Выполнена опиловка деревьев на сумму 209,35 тыс. руб. Установлены детские игровые комплексы в 5 населённых пунктах на общую сумму 968 тыс. руб.

2017 год – произведён ремонт объектов водоснабжения в сельских поселениях Преполовенка, Переволоки, Екатериновка, Прибой, Звезда, Песочное, Купино на сумму 4152,19 тыс. руб. Ремонтно-восстановительные работы на скважине в с. Никольское, с. Купино на сумму 1268,21 тыс. руб., замена наружных сетей канализации в п. Безенчук по ул. Кирова и ул. Советская на сумму 2026,64 тыс. руб. Мероприятия по улучшению технического состояния, обеспечению сохранности и ремонту жилого фонда выполнены на сумму 16870,55 тыс. руб. Произведена оплата в сумме 553,1 тыс. руб. для оплаты капитального ремонта за муниципальные квартиры в МКД. Выполнена опиловка деревьев на сумму 367 тыс. руб. Произведены работы по ремонту дворовых

проездов на сумму 12170,7 тыс. руб. Установлены детские игровые комплексы на общую сумму 373 тыс. руб. Выполнен капитальный ремонт элементов МКД и муниципальных квартир на сумму 3406,75 тыс. руб.

2018 год – выполнены работы по ремонту скважины в с. Ольгино на сумму 1648,226 тыс. руб., монтаж водонапорной башни в с. Екатериновка и в с. Преполовенка на сумму 2847,9 тыс. руб. Произведены работы по ремонту систем водоснабжения в сельских поселениях м.р. Безенчукский на сумму 1492,5 тыс. руб. Произведено возмещение затрат, в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в части снижения задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов в целях обеспечения населения бесперебойным снабжением коммунальными услугами на сумму 19203,585 тыс. руб.

2019 год – выполнены работы по строительству водозабора и сетей в с. Екатериновка, а так же монтажу водонапорной башни на сумму 2600 тыс. руб. Выполнены муниципальные контракты: на сумму 1200 тыс. руб., по проектированию и реконструкции сетей водопровода в с. Васильевка; на сумму 1091,370 тыс. руб., произведен ремонт систем водоснабжения с. Новомихайловка; на сумму 393,558 тыс. руб. приобретены полиэтиленовые трубы для ремонта системы водоснабжения. Проведены мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок на сумму 1296,93 тыс. руб. и устройству контейнерных площадок на сумму 5636,83 тыс. руб. Произведено возмещение затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в части снижения задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов в целях обеспечения населения бесперебойным снабжением коммунальными услугами – 1659,874 тыс. руб.

2020 год – произведена замена участка сети холодного водоснабжения с.п. Ольгино на сумму 608,11 тыс. руб., выполнен ремонт участка сети холодного водоснабжения пер. Гаан, с. Йоганесфельд, с.п. Ольгино на сумму 279,72 тыс. руб, произведена замена водопровода ул. Купинская, с.п. Купино на сумму 216,47 тыс. руб. Произведено возмещение затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в части снижения задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов в целях обеспечения населения бесперебойным снабжением коммунальными услугами – 76967,5 тыс. руб.

Оценивая значения целевых индикаторов реализации данной программы можно сделать вывод об эффективном использовании бюджетных средств в 2020 году и по программе в целом.

Начальник отдела ЭРИиТ



Г.Ю. Мешкова

Заключение

на годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры и совершенствование системы обращения с отходами в муниципальном районе Безенчукский Самарской области» на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением Администрации м.р. Безенчукский Самарской области от 12.08.2015г. № 1000 в 2020 году.

В соответствии с п.7.6. порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ муниципального района Безенчукский Самарской области, утвержденного постановлением Администрации муниципального района Безенчукский №1488 от 09.12.2013 года, проанализировав плановые объемы бюджетных ассигнований и фактически произведенные расходы на реализацию программных мероприятий муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры и совершенствование системы обращения с отходами в муниципальном районе Безенчукский Самарской области» на 2016-2020 годы» в 2020 году, подтверждаем исполнение расходных обязательств по основаниям, установленным Бюджетным законодательством Российской Федерации.

Руководитель Управления финансами
Администрации м.р. Безенчукский



Е.А. Базина